

**ACTA DE SESIÓN NÚMERO 03  
DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ MIXTO DE  
OBRA PÚBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN**

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 12:09 horas con nueve minutos del día 01 de Diciembre del año 2025 dos mil veinticinco, con fundamento al artículo 8 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Municipio de Zapotlán el Grande; reunidos en la sala de juntas de las instalaciones del SAPAZA, ubicada en la Av. Pedro Ramírez Vázquez No. 2200, de ésta Ciudad, previa convocatoria los CC. Lic. Yuritzi Alejandra Hermosillo Tejeda; Directora General, Lic. Hidania Romero Rodriguez; Regidora de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Saneamiento, Lic. Ernesto Sanchez Sanchez; Regidor de la Comisión Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ing. Juan Manuel Chavez Ochoa; Camara Mexicana de la Industria de la Construcción, Arq. Jorge Luis Martinez Contreras; Departamento de Planeacion, Proyectos y Obras, Arq. Josue German de la Cruz Navarro; Presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Jalisco, Ing. Armando Leguer Retolaza; Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Jalisco, Lic. Vicente Garcia Juarez; Titular del Organó Interno Control, Lic. Javier Orlando Gonzalez Vazquez; Subdirector Administrativo, Mtra. Laura Patricia Chavez Flores; Jefa del Juridico a fin de llevar a cabo la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN.**


**PRIMER PUNTO. - PASE DE LISTA;**


- **Lic. Yuritzi Alejandra Hermosillo Tejeda;** Directora General. **PRESENTE.**
- **Lic. Maria Hidania Romero Rodriguez;** Regidora de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Saneamiento. **PRESENTE.**
- **Lic. Ernesto Sanchez Sanchez;** Regidor de la Comisión Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra. **PRESENTE.**
- **Ing. Juan Manuel Chavez Ochoa;** Camara Mexicana de la Industria de la Construcción. **AUSENTE.**
- **Arq. Jorge Luis Martinez Contreras;** Departamento de Planeacion, Proyectos y Obras. **PRESENTE.**
- **Arq. Victor Miguel Zepeda Orozco** en representacion, el **Arq. Josue German de la Cruz Navarro;** Presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Jalisco. **PRESENTE.**
- **Ing. Armando Leguer Retolaza;** Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Jalisco. **AUSENTE.**
- **Lic. Vicente Garcia Juarez;** Titular del Organó Interno Control. **PRESENTE.**
- **Lic. Javier Orlando Gonzalez Vazquez;** Subdirector Administrativo. **PRESENTE.**
- **Mtra. Laura Patricia Chavez Flores;** Jefa del Juridico. **PRESENTE.**



Armando (A)







**SEGUNDO PUNTO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación y validación del Equipamiento y Electrificación del Pozo Punto Sol para el Ejercicio Fiscal 2025.
4. Asuntos varios.
5. Clausura.

**TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO PUNTO SOL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS

Fecha de propuesta: \_\_\_\_\_

Inicio de obra: \_\_\_\_\_

Fin de obra: \_\_\_\_\_

Duración en días: \_\_\_\_\_

Página: \_\_\_\_\_

Descripción del proyecto: EQUIPAMIENTO DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Ubicación: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, 46000

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.</b>					
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>					
01	Bomba sumergible marca SAER MODELO XSP-252 A/4 de 250 HP, nema 10 descarga en 6" de Acero Inoxidable S316, para un gasto de 70 LPS y una carga de 195 mts. Motor Sumergible rebobinable de 10" de 250 HP, 460 Volts, Trifásico, Marca SAER rebobinable, incluye válvula check vertical de 8" marca AS Pumps. Tiempo de Entrega: 7 días Habiles despues de Pedido. Que incluye: traslados de Gdl- Ciudad Guzman en grua hiab y maniobras de carga y descarga, combustibles, viaticos, chofer.	PZA	1 0000	\$1,136,685.15	\$1,136,685.15
02	Suministro de tablero de control con variador de velocidad marca DANFOSS, de 250 hp, que incluye: Variador marca Danfoss Modelo FC202 Aquadrive, tarjeta en tiempo real marca Danfoss, gabinete metálico autosoportado, 3 fusibles ultrarrápidos, supresor de picos, botoneras, selectores, cable blindado, 2 ventiladores, 1 seccionador xlp1, material de anclaje y material eléctrico menor. Tiempo de Entrega: 7 a 8 Semanas Despues de Pedido. Que incluye: traslados de Gdl- Ciudad Guzman en grua hiab y maniobras de carga y descarga, combustibles, viaticos, chofer.	LOTE	1.0000	\$446,251.28	\$446,251.28
03	Suministro de válvula check para tubería de columna de 8"	PZA	2.0000	\$20,636.96	\$41,273.92
04	Suministro e instalación lote de material electrico (tubo licuaflex, conduite, cople, curva, etc.), material de anclaje, traslados y maniobras.	LOTE	1.0000	\$10,543.50	\$10,543.50
05	Suministro e instalación de Mtrs. De Cable Sumergible de 3 X 2/0 AWG, incluye: traslados de Gdl- Ciudad Guzman en grua hiab y maniobras de carga y descarga, combustibles, viaticos, chofer. ( DOBLE TIRAJE DE 200 MTS. DE CABLE )	ML	400.0000	\$2,049.54	\$819,816.00
06	Tramos de columna de tubo de acero al carbon cedula 40 , de 8" x 6.10, suministro e instalacion, incluye: insumos, maniobras, acarreo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	29 0000	\$14,085.52	\$408,480.08
07	Suministro e instalación de pieza especial ( cabezal ) en palieria de acero A-53B, "codo soldable, de 90°, ced. 40, x 8" de diametro, soldado a placa de 60 x 60 cms., espesor 3/4" con cartabones de placa de 3/4" de espesor, el concepto incluye: cortes, soldadura, material y mano de obra .	LOTE	1 0000	\$23,520.12	\$23,520.12
08	Tren de válvulas de 8" Carrete Bridado Largo en Acero al carbón cedula 40, de 8" de diametro X 2.03 mts, con cople soldable de 2", para VAEA, carrete Bridado Corto en Acero al carbón cedula 40, de 8" de diametro X 1.01 mts, con cople soldable de 1/2" para manometro, lote de tornillería de 3/4" x 3 1/2" galv. 120 pzas, suministro e instalacion de manometro con graduacion de 0 a 11 kg /cm2, caratula de 89 mm, entrada inferior de 6.3 mm. npt, válvula de compuerta de bronce de 6.3 mm, con amortiguador y nipples galvanizados, incluye materiales y lo necesario para su correcta instalacion, válvula Check de 8" Bridada FoFo Ansi, 105#, Válvula compuerta de 8" Brndada FoFo Ansi, 105#, vástago fijo, Sum e Inst. de Válv. de admisión y exp. de aire de 2", Sum e Inst. de Válv. de admisión y exp. de aire de 2", suministro e instalacion de pieza especial en palieria de acero a-53b, "tubo, esp. 7.11 mm., x 8" diametro, extremos bridados, l=2.75 mts.(cuello de ganzo),con inserciones a=3/4" para medicion de cloro y toma de agua de la caseta, el concepto incluye: cortes, desperdicios, soldadura, material, mano de obra, Suministro E Instalacion De Codo De Fofo De 45°x8"Ø, Para Una Presion De Trabajo De 150 Psi. Incluye: Material, Herramienta, Mano De Obra Y Equipo, suministro e instalacion de manometro con graduacion de 0 a 11 kg /cm2, caratula de 89 mm, entrada inferior de 6.3 mm. npt, válvula de compuerta de bronce de 6.3 mm, con amortiguador y nipples galvanizados, incluye materiales y lo necesario para su correcta instalacion, suministro e instalacion de codo de fofo de 90°x6", para una presion de trabajo de 150 psi. Incluye: material, herramienta, mano de obra y equipo, suministro y colocacion de llave para manometro sin pulir de 19 mm (3/4") roscada, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, herramienta, pruebas, equipo, suministro e inst. de cople universal de 8", para una presion de trab. de 150 psi. Incluye: material, herramienta, mano de obra y equipo, suministro e inst. de extremidad de fo fo de 8", para un trabajo de 150 psi. Incluye: material, herramienta, mano de obra y equipo, Lote de Empaques de Neopreno de 6" Y 8" (4 y 10), Cruz de 8" x 6" fofo brida ansi 150psi y Válvula compuerta de 6" Bridada FoFo Ansi 105# vástago fijo.	LOTE	1.0000	\$172,033.38	\$172,033.38

*Arumbé (A)*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

Núm de contrato:



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS

Fecha de propuesta:

Descripción del proyecto: EQUIPAMIENTO DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

Inicio de obra:

Fin de obra:

Duración en días:

Página:

Ubicación: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMÁN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, 49000

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.</b>					
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO</b>					
09	Suministro e instalación de Válvula de alivio rápido de presión contra golpe de ariete de 6" Marca BERMAD Mod. 43Q.	PZA	1.0000	\$57,442.43	\$57,442.43
10	Medidor de flujo electromagnético de 8" de diámetro, marca Badger Meter, remoto con 15mts de cable, interior de goma dura, electrodos hastelloy c, alimentación elect. 110, protocolo modbus RTU, incluye: medidor, traslados, carga, descarga, ductería hasta caseta de control, montaje de medidor y de electrónica en caseta de control, programación y puesta en marcha. Tiempo de Entrega: 2 Semanas Despues de Pedido.	PZA	1.0000	\$125,413.97	\$125,413.97
11	Suministro de gabinete metalico con ventana, para alojar registro electronico de medidor electromagnetico, que incluye: material de anclaje, mano de obra, materiales y equipo.	PZA	1.0000	\$12,952.32	\$12,952.32
12	Soportes en acero al carbon para el tren de valvulas.	PZA	2.0000	\$2,470.80	\$4,941.60
17	Suministro y aplicacion de fondo alquidalico anticorrosivo marca dupont, y 2 manos de pintura de poliuretano catalizable marca Dupont, compresor, generado electrico, consumibles, herramienta, equipo v mano de obra.	LOTE	1.0000	\$6,300.54	\$6,300.54
18	Niple Reduccion de acero al carbon oed.40 de 8" a 6" de diametro roscado con cople	PZA	1.0000	\$5,447.89	\$5,447.89
19	Calibración y puesta en marcha, Incluye: traslados y viaticos	LOTE	1.0000	\$8,493.38	\$8,493.38
20	Suministro e instalación de Sistema de tierras, que incluye: cable, varilla cooper, conector y canaleta	LOTE	1.0000	\$7,020.48	\$7,020.48
<b>Subtotal</b>					<b>\$3,356,032.48</b>
<b>Iva</b>					<b>\$536,965.20</b>
<b>Total</b>					<b>\$3,892,997.68</b>

LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

*Aranda (P)*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS**

NO. DE CONTRATO  
FECHA DE PROPUESTA:  
28/11/2025  
INICIO DE OBRA:

Descripción del proyecto: ELECTRIFICACION DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN,  
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

FIN DE OBRA:  
DURACION EN DIAS:  
PÁGINA:

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,  
49000

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
A1	MEDIA TENSIÓN CFE					
ERMT-01	EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIDURO PARA COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 150X150X150CM. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	4.0000	\$1,805.97	\$7,223.88	0.56%
ZANJA-A1	EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO BLANDO CON MEDIOS MANUALES PARA TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS TIPO ARROYO INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	ML	190.0000	\$156.39	\$29,714.10	2.40%
P3-PAD3+P1-PAD2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3 PADC 3" + P1 PADC 2" INCLUYE: DUCTO PAD CORRUGADO DE 3" Y DE 2". COPLES PARA DUCTO PAD, MATERIAL DE AMARRE, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	ML	190.0000	\$257.48	\$48,921.20	3.90%
REG-RMTB3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO NORMA CFE-RMTB3 (116X116X90 CM). INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELADO, ABOCINADO, MANIOBRA CON GRÚA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1.0000	\$8,600.10	\$8,600.10	0.70%
REG-TN-RMTB4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO NORMA CFE-TN-RMTB4 (150X150X150 CM). INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELADO, ABOCINADO, MANIOBRA CON GRÚA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN).	PZA	2.0000	\$12,680.16	\$25,360.32	2.05%
REG-TN-RMTB4TC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO SIN BÓVEDA NORMA CFE-TN-RMTB4TC (150X150X150 CM). INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELADO, ABOCINADO, MANIOBRA CON GRÚA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1.0000	\$12,019.69	\$12,019.69	0.97%
TP-84B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y ARO DE CONCRETO POLIMÉRICO 84B INCLUYE: NIVELACIÓN, RESANADO, AZAS, TORNILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	3.0000	\$4,653.14	\$13,959.42	1.13%
TP-TCCPB	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA DE CONCRETO POLIMÉRICO 150X150 CM NORMA CFE-TCCPB INCLUYE: NIVELACIÓN, RESANADO, AZAS, TORNILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	2.0000	\$12,968.20	\$25,936.40	2.10%

LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA  
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN SAPAZA.

*Anuncio (R)*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS

NO. DE CONTRATO  
 FECHA DE PROPUESTA:  
 28/11/2025  
 INICIO DE OBRA:

Descripción del proyecto: ELECTRIFICACION DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN,  
 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

FIN DE OBRA:  
 DURACIÓN EN DÍAS:  
 PÁGINA:

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,  
 49000

SOPORTE-REG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE FIJACIÓN Y SOPORTE PARA CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN REGISTROS DE CONCRETO INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO, MÉNSULA GALVANIZADA, CORREDERA GALVANIZADA, TACONES DE HULE, CINCHOS PLÁSTICOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	6 0000	\$2,257.63	\$13,545.78	1.10%
SELLO-REG	SELLADO DE DUCTOS EN REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN. INCLUYE: ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	7 0000	\$2,466.92	\$17,268.44	1.40%
SEÑA-REG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETREROS DE SEÑALAMIENTO EN REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN. INCLUYE: CALCOMANÍAS, SEÑALAMIENTO DE TROVICEL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	7 0000	\$280.38	\$1,982.66	0.15%
PINTURA-REG	PINTURA Y ROTULACIÓN DE REGISTROS. INCLUYE: PINTURA AMARILLA "TRANSITO", PINTURA NEGRA MATE, BROCHA, CINTA DE ENMASCARAR, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	7 0000	\$418.38	\$2,914.66	0.24%
2F-TS200CCF	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 2F-3H. INCLUYE: TERMINALES CONTRACTILES PARA EXTERIOR, CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO CUCHILLA, APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS, DUCTO PAD NEGRO RD13.5 DE 4", BOTA TERMOCONTRÁCTIL DE 3 VÍAS, HERRAJES, MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$21,316.59	\$21,316.59	1.73%
KG-ACS7#9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO ACS 7 No. 9 INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	KG	106 0000	\$333.27	\$35,326.62	2.68%
REG-K	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN. INCLUYE: VARILLA COPPERWELD 5/8" x 3 MTS CON PROTOCOLO, SOLDADURA EXOTÉRMICA, MOLDE DE GRAFITO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	5 0000	\$1,093.42	\$5,467.10	0.44%
ML-XLP-25KV-1/0-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE POTENCIA DE ALUMINIO AISLAMIENTO DE XLPE CLASE 25kV NIVEL DE AISLAMIENTO 100% CAL. 1/0 AWG INCLUYE: TENDIDO, CABLEADO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	ML	1 090 0000	\$206.17	\$224,725.30	18.19%
CODO-25-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO OPERACIÓN CON CARGA CLASE 25 kV PARA SISTEMA DE 200A. INCLUYE: CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, KIT DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA	PZA	6 0000	\$3,152.29	\$18,913.74	1.53%

DIRECTORA GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN SAPAZA.

*Amador*

*[Handwritten signatures and initials]*



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS



NO. DE CONTRATO:  
FECHA DE PROPUESTA: 28/11/2025  
INICIO DE OBRA:

Descripción del proyecto: ELECTRIFICACION DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN,  
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

FIN DE OBRA:  
DURACIÓN EN DÍAS:  
PÁGINA:

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,  
49000

MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA						
APK-25-1/0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRA PARA CABLE 1/0-3/0 A 25 KV. INCLUYE GEL LUBRICANTE DIELECTRICO. MATERIALES MENORES. HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	6.0000	\$1,060.97	\$6,365.82	0.52%
TAIS-25-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN AISLADO CLASE 25KV PARA SISTEMA DE 200A. INCLUYE MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	4.0000	\$1,492.66	\$5,970.64	0.48%
BQST-25-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA CLASE 25 KV PARA SISTEMA DE 200A. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	4.0000	\$2,278.97	\$9,115.88	0.74%
J3-25-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DERIVADORA DE 3 VÍAS EN MEDIA TENSIÓN CLASE 25 KV 200A. INCLUYE: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. SISTEMA DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	3.0000	\$13,690.04	\$41,070.12	3.32%
J4-25-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DERIVADORA DE 4 VÍAS EN MEDIA TENSIÓN CLASE 25 KV 200A. INCLUYE: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. SISTEMA DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1.0000	\$14,509.76	\$14,509.76	1.17%
SPPS-00	CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y BÓVEDA DE REGISTRO "R2" PARA INSTALACION DE TAPA CUADRADA. INCLUYE: CORTADORA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1.0000	\$6,433.20	\$6,433.20	0.52%
<b>TOTAL MEDIA TENSIÓN CFE</b>					<b>\$596,641.42</b>	<b>48.29%</b>
A1	<b>MEDIA TENSIÓN SAPAZA</b>					
A2	EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIDURO PARA COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 150X150X150CM. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	4.0000	\$1,805.97	\$7,223.88	0.58%
ERMT-01	EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO BLANDO CON MEDIOS MANUALES PARA TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS TIPO ARROYO. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	ML	11.0000	\$156.39	\$1,720.29	0.14%
ZANJA-A1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P1 PADC 4" INCLUYE: DUCTO PAD CORRUGADO DE 4", MATERIAL DE AMARRE, GUÍA, CINTA DE ADVERTENCIA, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN).	ML	10.0000	\$125.87	\$1,258.70	0.10%
P1-PAD4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO CON REQUERIMIENTO DE CORRECCIÓN DE TIRAJE.	KG	4.0000	\$333.27	\$1,333.08	0.11%

LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA  
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN SAPAZA.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS

INICIO DE OBRA:

FIN DE OBRA:  
DURACIÓN EN DÍAS:  
PÁGINA:

Descripción del proyecto: ELECTRIFICACION DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN,  
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,  
49000

KG-ACS7#9	CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO ACS 7 NO. 9. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.					
ML-XLP-25KV-1/0-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE POTENCIA DE ALUMINIO AISLAMIENTO DE XLPE CLASE 25KV NIVEL DE AISLAMIENTO 100% CAL. 1/0 AWG INCLUYE: TENDIDO, CABLEADO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	ML	45 0000	\$206.17	\$9,277.65	0.75%
CODO-25-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO OPERACIÓN CON CARGA CLASE 25 KV PARA SISTEMA DE 200A. INCLUYE: CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, KIT DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	3 0000	\$3,152.29	\$9,456.87	0.77%
CPFU-25-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE OPERACIÓN CON CARGA CLASE 25 KV PARA SISTEMA DE 200A. INCLUYE: FUSIBLE, CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, KIT DE LIMPIEZA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	3 0000	\$21,451.43	\$64,354.29	5.21%
APK-25-1/0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRA PARA CABLE 1/0-3/0 A 25 KV. INCLUYE: GEL LUBRICANTE DIELECTRICO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	6 0000	\$1,080.97	\$6,365.82	0.52%
BASE-TRO-PED-1	ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 PARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL INCLUYE HECHURA EN OBRA, CONCRETO, CIMBRA, PINTURA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$5,113.05	\$5,113.05	0.41%
C-X3DJ-300-23/480-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRFIÁSICO TIPO PEDESTAL DE 300 KVA 23000/480-277V NORMA J, MCA. GH. INCLUYE: MANIOBRA CON GRÚA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$280,184.81	\$280,184.81	22.68%
DELTA-K	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODO EN DELTA PARA PUESTA A TIERRA. INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 2, SOLDADURA EXOTÉRMICA, VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS, EXCAVACIÓN DE ZANJA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$10,075.81	\$10,075.81	0.82%
A2	TOTAL MEDIA TENSIÓN SAPAZA				\$396,364.26	32.08%
A3	BAJA TENSIÓN					
SPPS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL HASTA INTERRUPTOR GENERAL 3P-400A. INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 3/0 Y CAL. 2, DUCTO PADC DE 3", TUBERÍA PGG DE 3", CURVAS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, ZAPATAS DE COBRE ESTAÑADO, TORNILLERÍA DE BRONCE AL SILICIO.	PZA	1 0000	\$38,481.51	\$38,481.51	2.95%

LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA  
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN SAPAZA.



**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS**

NO. DE CONTRATO  
FECHA DE PROPUESTA:  
28/11/2025  
INICIO DE OBRA:

Descripción del proyecto: ELECTRIFICACION DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN,  
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

FIN DE OBRA:  
DURACION EN DIAS:  
PAGINA:

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,  
49000

Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Percentage
	MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.					
SPPS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN DE 13 TERMINALES. INCLUYE: GABINETE METÁLICO CON FONDO DE MADERA, 3 TCs RELACION 400 5, BARRA DE PUESTA A TIERRA, BASE DE MEDICIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$27,750.13	\$27,750.13	2.25%
SPPS-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL 3P-400A MCA. ABB. INCLUYE GABINETE METÁLICO NEMA 4X, BARRA DE TIERRAS, TORNILLOS, ZAPATAS, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$21,870.01	\$21,870.01	1.77%
SPPS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE INTERRUPTOR GENERAL HASTA ARRANCADOR 250HP. INCLUYE CABLE DE COBRE CAL 3/0 Y CAL 2, TUBERÍA PGG DE 3", TUBERÍA LICUATITE DE 3", CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$35,788.90	\$35,788.90	2.90%
SPPS-05	COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y CONEXIÓN DE ARRANCADOR 250HP/480V. INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$1,608.30	\$1,608.30	0.13%
SPPS-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN DESDE ARRANCADOR HASTA ADEME (15 MTS). INCLUYE CABLE DE COBRE CAL 2 Y ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE ADEME, DUCTO PAD DE 3", TUBERÍA PGG DE 3", MUFAS ROSCADAS, CURVAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$11,837.28	\$11,837.28	0.96%
SPPS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA TRANSFORMADOR SECO. INCLUYE INTERRUPTORES LADO 480 Y 220V, TRANSFORMADOR SECO DE 3 kVA, GABINETE A PRUEBA DE INTEMPERIE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$18,369.48	\$18,369.48	1.49%
SPPS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE ARRANCADOR HASTA TRANSFORMADOR TIPO SECO. INCLUYE CABLE DE COBRE CAL 8, ZAPATAS TERMINAL, TUBERÍA LICUATITE DE 1", CONECTORES, COPLES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1 0000	\$1,672.86	\$1,672.86	0.14%
SPPS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE TRANSFORMADOR DE 3 kVA HASTA CENTRO DE CARGAS. INCLUYE CABLE DE COBRE CAL 12, TUBERÍA LICUATITE DE 3/4", COPLES,	PZA	1 0000	\$1,155.94	\$1,155.94	0.09%

LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA  
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN SAPAZA.



Descripción del proyecto: ELECTRIFICACION DE POZO PUNTO SOL EN CD. GUZMAN,  
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO PUNTO SOL CD. GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,  
49000

	CONECTORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	MATERIALES MENORES,					
SPPS-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS DE 8 UNIDADES IGESA CC08S. INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN. MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1.0000	\$1,719.50	\$1,719.50	0.14%	
TOTAL BAJA TENSIÓN					\$158,253.91	12.81%	
A3	TRAMITOLOGÍA						
A4	PAGO POR APROBACIÓN DE PROYECTO A CFE	SERV	1.0000	\$38,016.00	\$38,016.00	3.08%	
APROB-CFE-1	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SERV	1.0000	\$21,384.00	\$21,384.00	1.73%	
DICT-UVIE	TRAMITES ANTE CFE INCLUYE GESTORÍAS, DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	SERV	1.0000	\$17,820.00	\$17,820.00	1.44%	
TRAM-CFE	PRUEBA VLF A CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS EN MEDIA TENSIÓN. INCLUYE EQUIPO DE PRUEBAS, ESPECIALISTAS Y VISITAS A CAMPO.	SERV	1.0000	\$7,128.00	\$7,128.00	0.58%	
PBA-VLF-CBL	TOTAL TRAMITOLOGÍA			\$84,348.00	6.83%		
A4	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$1,235,607.58	100.00%		
A				\$1,235,607.58			
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$197,697.21		
IVA 16.00%					\$1,433,304.79		
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							
(* UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N. *)							

Se aprueban los siguientes RESOLUTIVOS:

**PRIMERO.**- Los integrantes de este Comité Mixto de Obra Pública del Sistema de Agua Potable de Zapotlán, APROVAMOS Y VALIDAMOS LA PROPUESTA ELECTIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PUNTO SOL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 CON RECURSO PROPIO, que será mediante Adjudicación Directa de acuerdo a lo establecido a la ley referida con antelación.

**SEGUNDO.** - Envíese el presente Dictamen en la próxima Sesión del Consejo de Administración del Organismo, para que se sirvan analizar, estudiar y dictaminar lo aquí aprobado y lo sometan a la consideración de los integrantes del Consejo, para los efectos legales y procedimentales a que haya lugar.






**CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.** No hay asuntos varios.

**QUINTO PUNTO.- CLAUSURA.** Siendo las 12:24 horas con veinticuatro minutos del día 01 de Diciembre del 2025 Dos mil veinticinco se declara clausurada la sesión.



*(Handwritten signatures and initials)*

**FIRMAS**

<b>COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA</b> Directora general del Sistema De Agua Potable De Zapotlán.	
<b>LIC. HIDANIA ROMERO RODRIGUEZ</b> Regidora de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Saneamiento.	
<b>LIC. ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ</b> Regidora Presidenta De La Comisión Edilicia De Obras Públicas, Planeación Urbana Y Regularización De La Tenencia De La Tierra.	
<b>ING. JUAN MANUEL CHAVEZ OCHOA</b> Camara Mexicana de la Industria de la Construcción.	
<b>ARQ. JORGE LUIS MARTÍNEZ CONTRERAS</b> Jefe Del Departamento De Planeación, Proyectos Y Obra.	
<b>ARQ. VICTOR MIGUEL ZEPEDA OROZCO EN SUPLENCIA EL ARQ. JOSUE GERMAN DE LA CRUZ NAVARRO</b> Presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Jalisco.	
<b>ING. ARMANDO LEGUER RETOLAZA</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Jalisco.	
<b>LIC. VICENTE GARCÍA JUÁREZ</b> Titular del Órgano Interno de Control.	
<b>LIC. JAVIER ORLANDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ</b> Subdirector Administrativo.	
<b>MTRA. LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES</b> Jefa De Jurídico.	

Esta hoja de firmas corresponde al acta levantada con motivo, DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ MIXTO DE OBRA PUBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, de la presente administración.

