



**AVANCE DE OBRAS**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN "SAPAZA"**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	RECURSO DE OBRA	DIMENSIÓN A MEDIR			MEDIDA	CANTIDAD	MONTO			AVANCE DEL PROCESO VALOR DE LA META	OBSERVACIONES
			EFICACIA	OBRA	PROYECTO			EJECUTADO	POR EJECUTAR	MONTO DEL CONTRATO		
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE CHIMPERTEC ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDAD Y CALLE GANTE, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 20X20 CM. A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE PUEBLENCO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC 4", CRUZ FOFO BIRIADA DE 1/2" X 1/2", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA FOFO DE 4" Y JUNTA GIBALTY DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 1,075,064.00	\$ 1,075,064.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE MARIANO BARRERA ENTRE LAS CALLES JACOBO GALVEZ Y CALLE SEVERO DIAZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 20X20 CM. A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE PUEBLENCO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC 4", CRUZ FOFO BIRIADA DE 1/2" X 1/2", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA FOFO DE 4" Y JUNTA GIBALTY DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 881,284.00	\$ 881,284.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 20X20 CM. A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE PUEBLENCO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC DE 4", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4", JUNTA GIBALTY DE 4" Y CRUZ PVC DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 632,427.00	\$ 632,427.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE JESÚS SOLÍSANO ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 20X20 CM. A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE PUEBLENCO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC DE 4", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4", JUNTA GIBALTY DE 4" Y CRUZ PVC DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 642,412.00	\$ 642,412.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE CHIMPERTEC ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDAD Y CALLE GANTE, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 1,035,626.00	\$ 1,035,626.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE MARIANO BARRERA ENTRE LAS CALLES JACOBO GALVEZ Y CALLE SEVERO DIAZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 924,479.00	\$ 924,479.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA DE 2.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 914,056.00	\$ 914,056.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE JESÚS SOLÍSANO ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE VISITA DE 2.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 989,076.00	\$ 989,076.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
ELECTRIFICACIÓN DE POZO PUNTO SOL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	OBRA	PROPIO		A.D.		OBRA	1.00	\$ 359,526.13	\$ 1,094,790.00	\$ 1,454,316.13	30%	INICIADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PUNTO SOL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	OBRA	PROPIO		A.D.		OBRA	1.00	\$ 973,243.42	\$ 2,918,748.26	\$ 3,891,991.68	50%	INICIADO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (DENOMINADO BUCAMILLAS, UBICADO EN CD. GUZMÁN MPO, DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO).	OBRA	PROPIO		CONVENIO		OBRA	1.00	\$ 3,261,752.61	\$ -	\$ 3,261,752.61	75%	COMPLETADO

METAS 100%	0
METAS SUPERIOR AL 50%	3
METAS MENORES AL 50%	8
TOTAL DE OBRAS	11

**Yuritzia Hermosillo J.**  
 LIC. YURITZIA ALEJANDRA HERMOSILLO TELLEDA  
 DIRECTORA GENERAL

**LIC. NORBERTO VALENTÍN GARCÍA NUÑEZ**  
 SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA