Sapaza
organismo de agua potable de Sapaza

AVANCE DE OBRAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
A SEPTIEMBRE 2026

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	RECURSO DE OBRA	DIMENSIÓN A MEDIR			MEDIDA	CANTIDAD	MONTO			AVANCE DEL PROCESO	OBSERVACIONES
			EFICACIA	OBRA	PROYECTO			EJECUTADO	POR EJECUTAR	MONTO DEL CONTRATO	VALOR DE LA META	
"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDAD Y CALLE GANTE , EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE: 54 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 2.00X2.00 M, A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES TEE PVC 4", CRUZ FOFO BRIDADA DE 12"X12", VÁLVULA DE COMPUERTA FOFO DE 4" Y JUNTA GIBAULT DE 12".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 1,095,064.00	$ 1,095,064.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE MARIANO BARCENAS ENTRE LAS CALLES JACOBO GALVEZ Y CALLE SEVERO DIAZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE: 13 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 1.40X1.40M, A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES TEE FOFO BRIDADA 4", VALVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4" Y JUNTA GIBAULT 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 300,236.00	$ 300,236.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE: 56 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 1.40X1.40M, A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES TEE DE PVC DE 4", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4", JUNTA GIBAULT 4", CRUZ PVC DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 637,427.00	$ 637,427.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE JESUS SOLORZANO ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE: 61 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 1.40X1.40M, A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS EPECIALES TEE DE PVC DE 4", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4", JUNTA GIBAULT DE 4" Y CRUZ PVC DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 647,412.00	$ 647,412.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE CHAPULTEPEC												

ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDAD Y CALLE GANTE, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 54 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S-25 6" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 7 POZOS DE VISITA DE 1.5 A 2.3 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 1,815,626.00	$ 1,815,626.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE MARIANO BARCENAS ENTRE LAS CALLES JACOBO GALVEZ Y CALLE SEVERO DIAZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 13 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S-25 6" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA DE 1.5 A 2.3 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 324,499.00	$ 324,499.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE PROL. MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 58 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S-25 6" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA DE 2.00 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 914,656.00	$ 914,656.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE JESUS SOLORZANO ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE PROL. MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 61 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S-25 6" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE VISITA DE 2.00 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	$ 989,076.00	$ 989,076.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL POZO NÚMERO 13, UBIDADO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, EN CIUDAD GUZMÁN.	OBRA	PROPIO		A.D.		OBRA	1.00	0.00	0.00	NO ESTABLECIDO	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 10" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES.	OBRA	PROPIO		A.D.		OBRA	1.00	0.00	0.00	NO ESTABLECIDO	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; CONSISTE EN ACOMETIDA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN, APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS, CORTACIRCUITOS FUSIBLE, TRASNFORMADOR TIPO ESTACIÓN DE 300 KVA ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DE 300 KVA, ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN 480 V, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CANALIZACIONES Y SOPORTERÍA.	OBRA	PROPIO		A.D.		OBRA	1.00	0.00	0.00	NO ESTABLECIDO	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.

METAS 100%	0
METAS SUPERIOR AL 50%	0
METAS MENORES AL 50%	11
TOTAL DE OBRAS	11

LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA
DIRECTORA GENERAL

Sistema de Agua Potable Zapotlán
Dirección General

LIC. JORGE ADRIÁN RUBIO CASTELLANOS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA